西湖豪庭卧室立面｜R02复核报告

结论：上一版存在尺寸及投影错误，已修订。当前仍是校核稿，尚未形成可直接施工或下单的施工版。

本次对照原始DXF对象坐标、原尺寸链和卧室效果页，新增原平面矢量方向索引。下列记录同时说明错误、改法和依据，便于复查。

C01 女儿房南侧衣柜

原版：宽2550、南向起点1280；修订：宽2565、南向起点1265；保留150间隔

依据：91CE：X=41773.070—44338.070；C向镜像5450-(44338.070-40153.070)=1265。

C02 男孩房东侧衣柜

原版：柜宽1740且与门投影直接相接；修订：柜宽1720；门扇与柜轮廓之间20

依据：90EB：Y=52036.754—53756.754；门扇Y=53776.754—54636.754。

C03 女儿房东向床头柜投影

原版：把X向深600当作立面宽600；修订：B向投影宽1500，深600只在平面表达

依据：90BE：X跨度600、Y跨度1500；B向横坐标取Y。柜体属前景，门在后景。

C04 主卧西向墙线及通行投影

原版：按1750+2040划分；修订：按1050+2740划分；隔屏分格待核

依据：914B墙段Y=53726.754—56466.754；底基准52676.754；不挪用衣帽间2040。

C05 主卧南墙门

原版：增绘一樘820宽门，无对应源对象；修订：删除；保留源图980窗投影

依据：该南墙未找到对应820门；不再把无源补绘当作原平面配置。

C06 男孩房展开深度基准

原版：2690尺寸链被当作整体展开深度；修订：东侧展开至柜后墙基准2870；柜前2670另列

依据：913D柜体Y=54706.754—54906.754；南基准52036.754；原2690到柜内线。

复核记录（续）

C07 男孩房北侧玩具柜

原版：A向起点2400、宽3050；修订：起点2350、宽3100

依据：913D：X=42503.070—45603.070；以西基准40153.070换算。

C08 女儿房南向柜与门的左右关系

原版：储物柜放在衣柜右侧，遗漏南侧门扇；修订：储物柜在左；衣柜居中；760门扇投影在右

依据：91CB储物柜785；91CE衣柜2565；9110门扇760。按C向镜像公式定位。

C09 主卧书桌东向投影

原版：把平面长1120用作侧投影宽1120；修订：侧投影宽550；桌高待核

依据：9156：X跨度1120、Y跨度550；B向横坐标取Y。

C10 男孩房书桌回折段

原版：C向用1180柜体意向替代；修订：绘制平面回折段1380投影；台高待核

依据：9A77：X跨度1380；C向起点3400。无据的高度不转成数值标注。

C11 比例和高度表达

原版：通图1:20与统一示意高度混用；修订：明确横向1:20；未知竖向用断线、待核参数

依据：尚未确认各房完成面至吊顶净高；原图CH信息不能代替吊顶/地坪/梁底关系。

C12 文件可读性与设计正确性

原版：程序回读仅证明实体保留；修订：文件回读另测；设计核对增加源对象与投影计算

依据：本轮不宣称施工版完成；门扇宽、洞口宽、错台、分格和材料规格须继续确认。

文件检查与尚未关闭的设计事项

9份DWG均已回读；文本、图层、颜色、单位、坐标与生成稿核对一致，审计0错误、0修复。尺寸标签与线段跨度进行了114次核对（包含总图与分图重复项）。未在AutoCAD桌面版中人工打开验证。

仍需补齐：各房完成地面—吊顶—梁底关系，门洞净高/门扇高，固定柜体及灯槽节点，窗台完成面基准，饰面规格及成品儿童床厂家资料。无依据的信息保留待核，不能由效果图推算成精确施工数值。

源对象编号来自用户提供DXF；坐标与尺寸来源详见“ 原图对象与坐标依据.json ”。矢量尺寸目前为LINE/TEXT组合，非关联DIMENSION。